

**Kostenzusammenstellung für das Haushaltsjahr 2013/2014
für den Neubau des Kombistandortes BBH / FWG Vluyn in Neukirchen-Vluyn
Stand 09.04.2014**

	Maßnahmen	brutto	Bemerkungen
1	Bau (Hauptauftrag Generalunternehmer)	6.567.342,69 €	beauftragt
2	Nachtrag Nr. 5 Antigriffitbeschichtung (inkl. 6 % Nachlass)	15.792,00 €	beauftragt
3	Nachtrag Nr. 7 Mehrpreis Elektroantriebe Bauteil 3 (inkl. 6 % Nachlass)	26.226,00 €	beauftragt
4	Nachtrag Nr. 8 Schlupftür in Hallentor Feuerwehr (inkl. 6 % Nachlass)	911,80 €	beauftragt
5	Nachtrag Nr. 9 Perverglasung Tore Nr. 7 und 8 bei der Feuerwehr (inkl. 6 % Nachlass)	744,99 €	beauftragt
6	Nachtrag Nr. 14 GK-Wand BT2 - Atemschutzwerkstatt (inkl. 6 % Nachlass)	776,82 €	beauftragt
7	Nachtrag Nr. 15 Fundament Hebebühne (inkl. 6 % Nachlass)	0,00 €	beauftragt, Nachtragsleistung in Höhe von 1.789,76 € brutto entfällt, da gem. Ausführungsplanung der Fa. Hundhausen ein Fundament nicht erforderlich ist
8	Nachtrag Nr. 16a elektr. Torantriebe BT 4 (inkl. 6 % Nachlass)	4.691,41 €	beauftragt
9	Nachtrag Nr. 22 Ertüchtigung Feuerwehrübungsturm (inkl. 6 % Nachlass)	7.520,00 €	beauftragt
10	Nachtrag Nr. 11a+12a Elektro Nutzer (inkl. 6 % Nachlass)	8.271,69 €	beauftragt
11	Nachtrag Nr. 13 TGA Nutzer (inkl. 6 % Nachlass)	23.040,08 €	beauftragt
12	Nachtrag Nr. 25 Zusätzl. Planungskosten Architekt (inkl. 6 % Nachlass)	2.538,00 €	beauftragt
13	Nachtrag Nr. 29 Blind-Delegcolorverglasung Bereich Treppenhaus (inkl. 6 % Nachlass)	789,60 €	beauftragt
14	Nachtrag Nr. 30 Wärmedämmverbundsystems	-11.733,40 €	beauftragt
15	Nachtrag Nr. 33 Entfall Videoüberwachung	-3.314,52 €	beauftragt
16	Nachtrag Nr. 35 LED-Leuchten Feuerwehrhalle	-590,00 €	beauftragt
17	Nachtrag Nr. 11a+12a Elektro Nutzer (inkl. 6 % Nachlass) - Ergänzung	2.740,57 €	beauftragt
18	Nachtrag Nr. 28 Raffstoreanlagen (inkl. 6 % Nachlass)	5.828,00 €	beauftragt
19	Nachtrag Nr. 40 Entfall Doppelboden NSHV	-162,78 €	beauftragt
20	Nachtrag Nr. 31 Zusätzl. Wand+Türen (inkl. 6 % Nachlass)	2.329,35 €	beauftragt
21	Nachtrag Nr. 42 Zus. Wandhalterungen für Digitalfunk (inkl. 6 % Nachlass)	362,99 €	beauftragt
22	Nachtrag Nr. 37 Obentürschließer+Magnetfeststellungen Trockenraumtüren (inkl. 6 % Nachlass)	1.708,10 €	beauftragt
23	Nachtrag Nr. 32 Vergrößerung Hallenfläche BT3 (inkl. 6 % Nachlass)	2.695,54 €	beauftragt
24	Nachtrag Nr. 41 Funkmastträger auf Dachbereich BT1 (inkl. 6 % Nachlass)	3.143,39 €	beauftragt
25	Nachtrag Nr. 47 Wechsel Bodenfliesen zu Linoleum (Kleiderkammer)	-1.326,14 €	beauftragt
26	Nachtrag Nr. 55 "Vorsatzschale Atemschutzwerkstatt"	1.601,55 €	beauftragt
27	Nachtrag Nr. 52 "Entfall Druckluftversorgung"	-6.346,57 €	beauftragt
28	Nachtrag Nr. 43 "Anpassung Umkleide und Zusätzl. Schalter Übungsturm"	475,32 €	beauftragt
29	Nachtrag Nr. 50 "Änderung Toranlage und Fußweg"	2.315,50 €	beauftragt
30	Nachtrag Nr. 53 "Minderkosten Verdunkelungsanlage"	-2.898,01 €	beauftragt
31	Nachtrag Nr. 54 "Minderkosten Leuchten Flur BT4"	-159,83 €	beauftragt
32	Nachtrag Nr. 61 "Entfall Seifenspender"	-335,76 €	beauftragt
33	Nachtrag Nr. 60 "Notstromeinspeisung 1.OG"	2.069,66 €	beauftragt
34	Nachtrag Nr. 51 "Änderung Schrankenanlage"	4.448,04 €	Änderungsanzeige Nr. 27
35	Nachtrag Nr. 48 "4 Stk. ACO-B odenablauf DN 100 / BT4"	967,73 €	Änderungsanzeige Nr. 28
36	Nachtrag Nr. 38 Verlegung Abfallplatz, behindertengerechter Eingang, Spritzschutzstreifen Fassade, Stellplatz Bauteil 4, Zaunbau	14.162,29 €	Änderungsanzeige Nr. 29
37	Nachtrag Nr. 68 "Zusatzleistung CEE Kompressor"	913,58 €	Änderungsanzeige Nr. 30
38	Nachtrag Nr. 63 "Stundenlohnarbeiten"	159,96 €	Änderungsanzeige Nr. 31
39	Nachtrag Nr. 72 "Wachdienst"	2.437,12 €	Änderungsanzeige Nr. 32
40	Nachtrag Nr. 20 "Erdverlegte Trinkwasserversorgung"	7.240,92 €	Änderungsanzeige Nr. 33
41	Nachtrag Nr. 24 "Wasserzählerschacht"	18.184,70 €	Änderungsanzeige Nr. 33
42	Nachtrag Nr. 76 Undichtigkeiten Bereich Atemschutzwerkstatt	0,00 €	Änderungsanzeige Nr. 34, gem. Stadt Verrechnung direkt zw. Fa. Hundhausen und Fa. Dräger
43	Nachtrag Nr. 64 "zus. Säule Schrankenanlage"	1.118,60 €	Änderungsanzeige Nr. 35
44	Nachtrag Nr. 80 "Funkempfänger"	73,83 €	Änderungsanzeige Nr. 36
45	Nachtrag Nr. 10 "Minderkosten Bodenbeschichtung"	-1.166,80 €	in Prüfung, Schätzwert, überarbeitetes Ergänzungsangebot liegt noch nicht vor
46	Nachtrag Nr. 45 "Alarmschaltung"	5.828,00 €	in Verhandlung
47	Nachtrag Nr. 49 "Zusatzarbeiten Spüleinrichtung"	688,08 €	Stellungnahme Fa. Hundhausen steht aus
48	Nachtrag Nr. 56 "Fliesen"	-2.555,29 €	Stellungnahme Fa. Hundhausen steht aus
49	Nachtrag Nr. 57 "Tür Pelletlager"	1.269,00 €	Stellungnahme Fa. Hundhausen steht aus
50	Nachtrag Nr. 58 "Trennwand Pelletlager"	3.431,48 €	Stellungnahme Fa. Hundhausen steht aus
51	Nachtrag Nr. 59 "Pelletlieferung"	-	3.887,02 € keine Baukosten und nicht über Baubudget gedeckt, Abrechnung als Betriebskosten
52	Nachtrag Nr. 65 "Minderkosten Fußleisten"	-1.761,01 €	Stellungnahme Fa. Hundhausen steht aus
53	Nachtrag Nr. 66 "Zusätzliche Installationsarbeiten wg. Fliesenspiegel"	2.350,00 €	in Verhandlung
54	Nachtrag Nr. 69 "Entsorgungskosten"	10.188,30 €	in Prüfung
55	Nachtrag Nr. 70 "Fliesenspiegel"	454,96 €	in Verhandlung
56	Nachtrag Nr. 73 "Blitzschutz Funkmastträger"	805,39 €	in Prüfung
57	Nachtrag Nr. 74 "Änderung Sprechanlage"	1.219,27 €	in Prüfung
58	Nachtrag Nr. 75 "Schaden Fassade Tersteegenstr."	11.526,08 €	Entscheidung Bauherr steht aus
59	Nachtrag Nr. 78 "Vermessungsarbeiten"	5.537,07 €	in Verhandlung

Nur zur internen Verwendung!

60	Fehlplanung TGA, Aufwand wiederholte Planprüfungen	-4.900,00 €	IB Krawinkel hatte erhöhten Aufwand aufgrund mangelhaften TGA-Planung der Fa. Hundhausen. Abzug bei förmlicher Abnahme einvernehmlich vereinbart.
61	Schließanlage	31.783,71 €	gem. Kostenschätzung Stadt NV vom 03.12.2013
62	Mehrkosten für die Pflanzung der 10 Bäume an der Tersteegenstraße gem. Forderungen des Grünflächenamts der Stadt NV (Bodenaustausch mit mineralischem Vegetationssubstrat auf Lava/Bims-Basis nach FLL)		derzeit keine Mehrkosten, ggf. zum späteren Zeitpunkt, wenn die fünf restlichen Bäume an einem anderem Standort gepflanzt werden.
63	zebra Teilleistungen Objektüberwachung gem. Auftrag vom 02.05.2013	63.070,00 €	insgesamt 63.070,- € brutto Abrechnung 2013: 80 %, 2014: 20 %
64	zebra Teilleistungen Objektüberwachung im Rahmen PS-Vertrag	31.941,85 €	
65	Objektüberwachung, sonstige Leistungen	30.940,00 €	
66	TGA Bauleitung Lp 8	49.647,24 €	
67	TGA Nachtrag Planprüfung / Nachtragsprüfung	11.620,35 €	
68	Umfeld Grün Bauleitung Lp 8+9	27.314,17 €	
69	SiGeKo	7.461,30 €	
70	Löschmann stichprobenhafte Prüfungen während der Bauphase	9.000,00 €	
71	Vermessungsarbeiten (Grenzanzeige, Achsen, Höhen)	5.074,16 €	
72	ENNI HAS Wasser	30.996,83 €	gem. Angebot ENNI vom 24.06.2013
73	ENNI Strom	56.283,43 €	gem. Angebot ENNI vom 24.04.2013
74	Telekom	8.925,00 €	gem. Angebot ENNI vom 09.10.2013
75	zebra PS (beauftragt offen)	47.600,00 €	insgesamt 47.600,- € brutto Abrechnung 2013: 72 %, 2014: 28 %
76	zebra Durchführung 2. Verhandlungsverfahren	22.000,00 €	
77	Gebühren intern	0,00 €	gem. Angabe Stadt NV fallen keine Gebühren an
78	Gebühren extern		
79	Lineg Einleitungsgenehmigung	0,00 €	gem. Stadt NV entstehen keine Kosten
80	Summe	7.173.327,39 €	Überschreitung Haushaltsmittel 2013 um brutto 73.327,39 €
81	Haushaltsmittel für das Jahr 2013 gem. Angabe Stadt Neukirchen-Vluyn	7.100.000,00 €	1,03%